

# BlowerDoor-Prüfbericht

## INFORMATIV

### Checkliste zur Gebäudevorbereitung für die EnEV-Schlussmessung

Aufgestellt vom FLiB e.V., veröffentlicht in der AIRtec Nr. 1 März 2005 (Auszug)

Objekt:	Prüfer/in: Christian Gößwald
---------	------------------------------

Nr	Bauteil / Öffnung / Einbau etc.	Zustand
1	Außentüren, Fenster, Dachflächenfenster	"zu"
2	Innentüren	"auf", evtl. sichern
3	Fenster in unbeheizten Räumen	"zu"
4	Luken / Klappen zu Abseiten im Dachgeschoss	"zu"
5	Klappen / Türen / Luken zu unbeheizten Gebäudebereichen (Abstellräume, Garage, Spitzboden)	"zu"
6	Tür zum unbeheizten Keller / Kellerflur / Kellertreppenabgang	grundsätzlich "zu"; "auf", wenn dahinter beheizte Räume angrenzen
7	Schlüssellocher	keine Maßnahmen
8	Abgehängte Decke	keine Maßnahmen
9	Kanalbelüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	<b>abdichten</b>
10	Leerrohre zu unbeheizten Gebäudebereichen (z.B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen)	keine Maßnahmen
11	Rollladengurtdurchführungen	keine Maßnahmen
12	Wäscheschacht zum unbeheizten Gebäudeteil	"zu", keine weiteren Maßnahmen
13	Briefkastenklappen / -schlitze / Katzenklappen	"zu", keine weiteren Maßnahmen
14	Zentrale Staubsaugeranlage	"zu", keine weiteren Maßnahmen
15	Fahrschachtbelüftung in Aufzügen	keine Maßnahmen
16	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen (eingebauter Zustand)	"zu", keine weiteren Maßnahmen
17	Deckel von Schächten mit Pumpen / Installationen im beheizten Gebäudeteil	"zu", keine weiteren Maßnahmen
18	Raumluftabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Öl und Gas (Öfen, Herde, Kamine, Durchlauferhitzer)	außer Betrieb setzen, ggf. Asche entfernen, raumseitige Schließeinrichtungen "zu"
19	"Öffnungen ins Freie" für die Verbrennungsluftversorgung	falls absperrbar, dann auf "zu", ansonsten keine Maßnahmen
20	Öffnung "Zuluft" im Heizungsraum / Brennstofflager	keine Maßnahmen
21	Im beheizten Gebäudebereich angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	keine Maßnahmen
22a	Abluft-Herdhaube (Küche) mit direktem Anschluss ins Freie	außer Betrieb setzen, falls absperrbar, dann auf "zu", ansonsten keine Maßnahmen
22b	Abluft-Herdhaube (Küche) mit Anschluss an eine Lüftungsanlage	<b>abdichten</b>
22c	Sonstige Einzelventilatoren (kurze bedarfsgesteuerte Laufzeit)	außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
23a	Abluftdurchlässe (Küche, Bad, WC und weitere Ablufträume nach DIN 1946-6) sowie Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) für ventilatorgestützte Abluftanlagen	<b>abdichten</b>
23b	Zu- und Abluftdurchlässe von (kombin.) Zu- und Abluftanlagen	<b>abdichten</b>
23c	Abluftdurchlässe (Küche, Bad, WC und weitere Ablufträume nach DIN 1946-6) sowie Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) für (freie) Quer- und Schachtlüftung	falls absperrbar, dann auf "zu", ansonsten keine weiteren Maßnahmen